



COMUNE DI CAVEDAGO

PROVINCIA DI TRENTO

UFFICIO: SERVIZIO SEGRETERIA

DETERMINAZIONE N. 29

DATA: 01/06/2022

OGGETTO: LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DI MASO POZZA (pp.ff. 3143/1, 3144, 3145, 3146, 3148/1, 3149/1, 3151/3 in C.C. Cavedago), MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEGLI APPARECCHI ILLUMINANTI ESISTENTI CON APPARECCHI ILLUMINANDI CON TECNOLOGIA A LED. CODICE C.U.P.: D69J20000300005 – CODICE C.I.G.: 8422026BB5
Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione

OGGETTO: LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DI MASO POZZA (pp. ff. 3143/1, 3144, 3145, 3146, 3148/1, 3149/1, 3151/3 in C.C. Cavedago), MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEGLI APPARECCHI ILLUMINANTI ESISTENTI CON APPARECCHI ILLUMINANDI CON TECNOLOGIA A LED. CODICE C.U.P.: D69J20000300005 – CODICE C.I.G.: 8422026BB5

Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione

IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA

Richiamata la determinazione segretariale n. 35 di data 2 settembre 2020 con cui è stato approvato, a tutti gli effetti, il progetto esecutivo dei lavori di «Efficientamento della pubblica illuminazione a servizio di maso “Pozza” (pp. pf. 3143/1, 3144, 3145, 3148/1, 3149/1 e 3151/3 in C.C. Cavedago) mediante sostituzione degli apparecchi illuminanti esistenti con apparecchi illuminanti a tecnologia LED» predisposto dal p.ind. Paolo Anesin con studio tecnico a Pergine Valsugana e dall'ing. Luigi Nicolussi con studio tecnico a Molveno, nella consistenza della documentazione tecnico progettuale depositata agli atti e nell'importo complessivo di spesa di € 135.000,00.= di cui € 100.458,08.= per lavori (comprensivi di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 4.200,00.=) ed € 34.541,92.= per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Evidenziato che con la stessa determinazione segretariale n. 35 di data 2 settembre 2020 è stato stabilito di eseguire in economia i lavori oggetto del progetto esecutivo in precedenza richiamato, con affidamento con il sistema del cottimo di cui agli articoli 52, comma 1, della L.P. 10.09.1993 n. 26 e 176, comma 1, lett. a), del D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg., previo confronto concorrenziale telematico sulla piattaforma e-procurement della Provincia Autonoma di Trento, denominata Mercurio, tra 5 Imprese locali in possesso dei necessari requisiti ed iscritte alla medesima piattaforma “Mercurio” che si impegnino ad iniziarli entro 3 (tre) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione provvisoria e, comunque, entro termine massimo del 14 settembre 2020, avvalendosi, a tal fine, della possibilità disporre la consegna anticipata dei lavori in assenza di contratto (art. 46 L.P. 26/1993 e s.m.), previa verifica dei requisiti di legge;

Atteso che con la più volte citata determinazione segretariale n. 35/2020 è stata delegata alla Centrale Unica di Committenza istituita presso la “*Gestione Associata tra i Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore e la Comunità della Paganella del Servizio Urbanistica, Lavori pubblici e Patrimonio*” l'effettuazione, ai sensi dell'articolo 178, comma 1, del D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg., del confronto concorrenziale telematico sulla piattaforma e-procurement della Provincia Autonoma di Trento, denominata Mercurio, con invito a cinque Imprese in possesso della necessaria qualificazione ed accreditate alla medesima piattaforma “Mercurio”, che si impegnino ad iniziare i lavori entro 3 (tre) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione provvisoria e, comunque, entro termine massimo del 14 settembre 2020, come espressamente richiesto dell'articolo 1, commi 29-37, della L. 27.12.2019 n. 160;

Segnalato che con nota prot. n. 3071/2020 di data 03.09.2020 la “*Gestione Associata tra i Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore e la Comunità della Paganella del Servizio Urbanistica, Lavori pubblici e Patrimonio*” a ciò delegata dal Comune di Fai della Paganella, ha indetto il confronto concorrenziale telematico ai sensi dell'articolo 33 quater della L.P. 10.09.1993 n. 26 e del Titolo IV, Capo V, del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg., per l'affidamento a cottimo fiduciario, ai sensi dell'articolo 52, comma 3, della L.P. 10.09.1993 n. 26 e ss.mm., dei lavori di «Efficientamento della pubblica illuminazione a servizio di maso “Pozza” (pp. pf. 3143/1, 3144, 3145, 3148/1, 3149/1 e 3151/3 in C.C. Cavedago) mediante sostituzione degli apparecchi illuminanti esistenti con apparecchi illuminanti a tecnologia LED», con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso da determinarsi mediante il massimo ribasso sull'importo posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della L.P. 2/2016 e dell'articolo 80, comma 2, lettera a) del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg., senza ricorso alla valutazione delle offerte anomale ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della medesima L.P. 26/93 e con previsione della

possibilità di disporre la consegna anticipata dei lavori in pendenza di contratto, ai sensi dell'articolo 46 L.P. 26/1993 e s.m., previa verifica dei requisiti di legge;

Rilevato che al termine del suddetto confronto concorrenziale telematico, cui sono state invitate le Imprese Costruzioni Elettriche Battan Ivan S.r.l. con sede a Mezzolombardo, ElettroM2 di Maroni Giordano & C. S.n.c. con sede a Ledro Elettro Brenta S.n.c. di Viola Walter e Endrizzi Marcello in sigla E- B- di Viola e Endrizzi S.n.c. con sede a Cavedago, FBT Costruzioni Generali S.r.l. con sede a Trento e ZV Impianti elettrici S.n.c. con sede a Cavedago, è risultata aggiudicataria l'Impresa Costruzioni Elettriche Battan Ivan S.r.l. con sede a Mezzolombardo, via della Rupe n. 8/B, C.F. e P.IVA 01741440224, con il ribasso del 13,592% (tredicivirgolacinque-centonovantadueper cento) sul prezzo base d'asta di € 96.258,08.= (al netto della somma di €. 4.200,00.= relativa agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) e, quindi, per il prezzo conseguente di €. 87.374,68.= (Euro ottantasettemilatrecentosettantaquattro//08), comprensivo degli oneri per la sicurezza, come risulta documentato dal verbale di confronto concorrenziale telematico di data 10.09.2020;

Evidenziato che in data 14.09.2020 è stata effettuata la consegna anticipata dei lavori, ai sensi dell'art. 46 della L.P. 26/1993;

Visto il contratto di appalto sottoscritto in data 29.12.2020 (n. 277 di data 29.12.2020 del repertorio degli atti pubblici);

Richiamata la determinazione segretariale n. 43 dd. 23.10.2020, attraverso cui è stato disposto di autorizzare l'impresa Costruzioni Elettriche Battan Ivan S.r.l. con sede a Mezzolombardo, via della Rupe n. 8/B, C.F. e P.IVA 01741440224, aggiudicataria dei lavori di «Efficientamento della pubblica illuminazione a servizio di maso "Pozza" (pp.pf. 3143/1,3144, 3145, 3148/1, 3149/1 e 3151/3 in C.C. Cavedago) mediante sostituzione degli apparecchi illuminanti esistenti con apparecchi illuminanti a tecnologia LED», ad affidare in subappalto all'impresa Edilvalorzi S.r.l. con sede a Rumo, frazione Mione n. 43, C.F. e P.IVA 01422190221 le opere di scavo e posa plinti, conferimenti di materiali inerti riutilizzabili, ripristini ed opere edili varie rientranti nella categoria prevalente OG10 (Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in c.a. e c.c., impianti di pubblica illuminazione) dei medesimi lavori, per un importo presunto di €. 24.894,54.=, al netto del ribasso del 5% offerto sui prezzi, già ribassati del 13,592%, di aggiudicazione all'impresa Costruzioni Elettriche Battan Ivan S.r.l. con sede a Mezzolombardo ed al lordo della somma di €. 1.500,00.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Richiamata la determinazione segretariale n. 47 dd. 31.08.2021, attraverso cui è stato approvato il 1° stato di avanzamento ed il certificato di pagamento n. 1 relativi ai lavori di «Efficientamento della pubblica illuminazione a servizio di maso "Pozza" (pp.pf. 3143/1,3144, 3145, 3148/1, 3149/1 e 3151/3 in C.C. Cavedago) mediante sostituzione degli apparecchi illuminanti esistenti con apparecchi illuminanti a tecnologia LED», così come predisposti dal direttore dei lavori, per.ind. Paolo Anesin, nelle risultanze in premessa indicate, da cui risultano eseguiti, a tutto il 4 maggio 2021, lavori per l'importo di € 80.400,00, oltre l'iva, per complessivi euro 88.440,00;

Richiamata la deliberazione giuntale n. 91 dd. 20.09.2021, esecutiva, attraverso cui è stata approvata la 1° perizia suppletiva e di variante relativamente ai lavori di «Efficientamento della pubblica illuminazione a servizio di maso "Pozza" (pp.pf. 3143/1,3144, 3145, 3148/1, 3149/1 e 3151/3 in C.C. Cavedago) mediante sostituzione degli apparecchi illuminanti esistenti con apparecchi illuminanti a tecnologia LED», predisposta dal per.ind. Paolo Anesin, che come depositata agli atti presenta una spesa complessiva di € 155.639,65, di cui € 103.228,57 per lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza pari ad € 4.200,00 non soggetti a ribasso, ed € 52.411,08 per somme a disposizione, nella consistenza della seguente documentazione depositata agli atti;

Evidenziato che a seguito della approvazione della perizia di variante di cui sopra la spesa complessiva per la realizzazione dell'opera è stata quantificata in un importo di euro 155.639,65, finanziata:

- per l'importo di € 50.000,00.= mediante il contributo statale per efficientamento energetico di cui all'articolo 1, commi 29-37, della L. 27.12.2019 n. 160 (determinazione segretariale n. 35/2020);
- per l'importo di €. 85.000,65.= mediante risorse proprie dell'Amministrazione, tramite applicazione dell'avanzo di amministrazione libero (determinazione segretariale n. 35/2020);

- per l'importo di euro 14.503,00 con risorse proprie BIM sul piano "ex scuola e sport e investimenti Covid 19", ai sensi della comunicazione impegno n. prot. 720 dd. 08.03.2021 (deliberazione giunta n. 91/2021);
- per l'importo di euro 6.136,00 con contributo del Consorzio BIM Adige di Trento a valere sul Piano Ripristini Urbani 2021, ai sensi della delibera del Consiglio direttivo n. 71/2021 (deliberazione giunta n. 91/2021);

Tutto ciò premesso;

Evidenziato che la direzione lavori ha certificato in data maggio 2022 che i lavori in esame, affidati all'impresa appaltatrice in data 14.09.2020, sospesi in data 15.02.2021, ripresi in data 28.10.2021, sono stati ultimati in data 31.12.2021, entro il tempo utile contrattuale;

Visto l'avviso ad opponendum dd. 25.03.2022 prot. 962, in riferimento al quale non sono pervenuti reclami entro il periodo di pubblicazione;

Vista la documentazione tecnico contabile a firma del per.ind. Paolo Anesin, nella consistenza depositata agli atti;

Rilevato che in data maggio 2022 il Direttore Lavori, per.ind. Paolo Anesin, ha consegnato la documentazione costituente lo stato finale lavori, la contabilità finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Efficientamento della pubblica illuminazione a servizio di maso "Pozza" (pp.pf. 3143/1,3144, 3145, 3148/1, 3149/1 e 3151/3 in C.C. Cavedago) mediante sostituzione degli apparecchi illuminanti esistenti con apparecchi illuminanti a tecnologia LED";

Vista la contabilità finale dell'intervento e il certificato di regolare esecuzione dei lavori, a firma del Direttore Lavori, per.ind. Paolo Anesin, dd. 10.05.2022, indicanti l'ultimazione dell'intervento in corrispondenza alle previsioni progettuali e con l'indicazione di un importo complessivo di euro 99.207,15, comprensivi degli oneri di sicurezza del cantiere, come riportato nella documentazione tecnico progettuale depositata agli atti;

Evidenziato che l'importo netto spettante all'impresa appaltatrice Costruzioni Elettriche Battan Ivan S.r.l. con sede a Mezzolombardo, via della Rupe n. 8/B, C.F. e P.IVA 01741440224, come da stato finale dei lavori, risulta essere pari ad euro 18.807,15, oltre l'iva, al netto del primo stato di avanzamento (pari ad euro 80.400,00, oltre l'iva), liquidato sull'importo complessivo di euro 99.207,15;

Vista la fattura della ditta Costruzioni Elettriche Battan Ivan S.r.l n. 16/A dd. 24.05.2022, indicante un importo di euro 18.807,15, oltre l'iva, per complessivi euro 20.687,87;

Verificata la regolarità contributiva della ditta appaltatrice Costruzioni Elettriche Battan Ivan S.r.l. mediante acquisizione di DURC on line prot. INAIL_31732921 con scadenza il 28/06/2022;

Visti gli elaborati della contabilità finale;

Ritenuto di poter procedere all'approvazione dello stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 31.12.2021, all'approvazione della contabilità finale dei lavori di "Efficientamento della pubblica illuminazione a servizio di maso "Pozza" (pp.pf. 3143/1,3144, 3145, 3148/1, 3149/1 e 3151/3 in C.C. Cavedago) mediante sostituzione degli apparecchi illuminanti esistenti con apparecchi illuminanti a tecnologia LED", nella consistenza della documentazione tecnico contabile a firma del per.ind. Paolo Anesin, come depositata agli atti, che prevede un importo complessivo di euro 99.207,15, comprensivi degli oneri di sicurezza del cantiere (euro 3.332,25), oltre l'iva, per complessivi euro 109.127,86;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura della ditta Costruzioni Elettriche Battan Ivan S.r.l., n. 16/A dd. 24.04.2022 indicante un importo di euro 18.807,15, oltre l'iva, per complessivi euro 20.687,87;

Evidenziato che l'importo di euro 20.687,87, iva compresa, relativo alla spesa dello stato finale dei lavori, trova imputazione alla Missione 09 Programma 2 Titolo 2 Macroaggregato 202 Capitolo 3690, gestione residui passivi 2020, del bilancio di previsione 2022, in conformità all'impegno assunto con la determinazione dirigenziale n. 35/2020;

Vista inoltre la fattura n. 1/PA dd. 24/05/2022, con la quale il direttore lavori, per.ind. Paolo Anesin, chiede la liquidazione del saldo dell'onorario dovuto per le prestazioni professionali di progettazione, direzione lavori, misure e contabilità dei lavori di "Efficientamento della pubblica illuminazione a servizio di maso "Pozza" (pp.pf. 3143/1,3144, 3145, 3148/1, 3149/1 e 3151/3 in C.C. Cavedago)

mediante sostituzione degli apparecchi illuminanti esistenti con apparecchi illuminanti a tecnologia LED", (CIG ZC92E08741 e CIG Z1A32DED71), quantificato nell'importo di € 15.893,37, oltre a contributi previdenziali ed iva, per complessivi € 3.496,54, in conformità all'impegno assunto con la deliberazione giunta n. 47/2020 e 48/2021;

Accertata la regolarità contributiva del per.ind. Paolo Anesin, mediante acquisizione di certificazione EPPI di data 1.06.2022

Evidenziato che l'importo di euro 19.389,91 trova imputazione alla Missione 09 Programma Titolo 02 Macroaggregato 202 Capitolo 3690, gestione residui passivi 2020, del bilancio di previsione 2022, in conformità all'impegno assunto con la deliberazione giunta n. 47/2020;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 51 di data 27.12.2000, modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 23 del 29.11.2013, n. 10 del 19.04.2017 e n. 18 del 08.06.2017;

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.15 di data 10.04.1995 e s.m.;

Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 11.04.2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022-2024 , il DUP e la Nota Integrativa 2022-2024;

Vista la deliberazione giunta n. 19 dd. 19.04.2022, esecutiva, inerente all'approvazione dell'atto di indirizzo per la gestione del bilancio di previsione 2022;

Visti:

- la L.P. 9 marzo 2016 n.2;
- la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. recante "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale";
- il D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, Regolamento di attuazione della L.P. 10 settembre 1993, n. 26;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il D.P.R. 5 novembre 2010 n. 207 e s.m., Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
- il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m..

Tutto ciò premesso;

D E T E R M I N A

1. di approvare lo stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 31.12.2021, all'approvazione della contabilità finale dei lavori di "Efficientamento della pubblica illuminazione a servizio di maso "Pozza" (pp.pf. 3143/1,3144, 3145, 3148/1, 3149/1 e 3151/3 in C.C. Cavedago) mediante sostituzione degli apparecchi illuminanti esistenti con apparecchi illuminanti a tecnologia LED", eseguiti a tutto il 31.12.2021, la contabilità finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione dei lavori, nella consistenza della documentazione tecnico contabile a firma del per.ind. Paolo Anesin, come depositata agli atti, che prevede un importo complessivo di euro 99.207,15, comprensivi degli oneri di sicurezza del cantiere (euro 3.332,25), oltre l'iva, per complessivi euro 109.127,86;
2. di prendere atto che l'importo netto spettante come stato finale all'impresa appaltatrice Costruzioni Elettriche Battan Ivan S.r.l., con sede a Mezzolombardo, via della Rupe n. 8/B, C.F. e P.IVA 01741440224, risulta essere pari ad euro 18.807,15, oltre l'iva, per complessivi euro 20.687,86, al netto del primo stato di avanzamento (pari ad euro 80.400,00, oltre l'iva);
3. di liquidare e porre in pagamento, per i motivi di cui in premessa, la fattura della ditta Costruzioni Elettriche Battan Ivan S.r.l. n. 16/A dd. 24/05/2022, indicante un importo di euro 18.807,15, oltre l'iva, per complessivi euro 20.687,87;

4. di evidenziare che l'importo di euro 20.687,87, iva compresa, relativo alla spesa dello stato finale dei lavori, trova imputazione alla Missione 09 Programma 2 Titolo 2 Macroaggregato 202 Capitolo 3690, gestione residui passivi 2020, del bilancio di previsione 2022, in conformità all'impegno assunto con la determinazione dirigenziale n. 35/2020;
5. di liquidare al per.ind. Paolo Anesin la fattura n. 1/PA. dd. 24/05/2022, inerente al saldo dell'onorario dovuto per le prestazioni professionali di progettazione, direzione lavori, misure e contabilità dei lavori di "Efficientamento della pubblica illuminazione a servizio di maso "Pozza" (pp.pf. 3143/1,3144, 3145, 3148/1, 3149/1 e 3151/3 in C.C. Cavedago) mediante sostituzione degli apparecchi illuminanti esistenti con apparecchi illuminanti a tecnologia LED",", (CIG ZC92ZE08741 e CIG Z1A32DED71), quantificato nell'importo di € 15.893,37, oltre a contributi previdenziali ed iva, per complessivi € 3.496,54, in conformità all'impegno assunto con la deliberazione giuntale n. 47/2020 e 83/2021;
6. di evidenziare che l'importo di euro 19.389,91, iva e oneri compresi, trova imputazione alla Missione 09 Programma 02 Titolo 2 Macroaggregato 202 Capitolo 3690, gestione residui passivi 2020, del bilancio di previsione 2022, in conformità all'impegno assunto con la deliberazione giuntale n. 47/2020 e 83/2021;
7. di rinviare ad un successivo provvedimento per la rendicontazione della spesa complessivamente sostenuta;
8. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Economico-Finanziario ai fini del pagamento;
9. di rilevare come la presente determinazione divenga esecutiva con l'apposizione del visto da parte del responsabile del servizio finanziario ai sensi del Regolamento di contabilità;
10. di dare evidenza che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.vo 02.07.2010, n. 104 o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1119 da parte di chi vi abbia interesse.

IL SEGRETARIO COMUNALE
- Baldessari dott. Claudio -

Visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria
(art. 187 legge n 2/2018)
Data 01.06.2022

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
-rag. Lisa Villotti-