



COMUNE DI CAVEDAGO
PROVINCIA DI TRENTO

UFFICIO: SERVIZIO SEGRETERIA

DETERMINAZIONE N. 20

DATA: 27.04.2023

OGGETTO: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE LUNGO LA S.S. 421 IN LOC. MATTE' E LUNGO VIA DEL TOMAS NEL COMUNE DI CAVEDAGO – APPROVAZIONE QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA SOSTENUTA

CUP D69J21006330005



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2 “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni”

PREMESSO E RILEVATO CHE:

con deliberazione n. 56 di data 21.06.2021 la Giunta comunale ha disposto di approvare, in linea tecnica il progetto esecutivo inerente i lavori di adeguamento ed efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica delle località Matté e Tomas, nella consistenza della documentazione tecnico progettuale depositata agli atti, a firma dell'ing. Stefano Bazzanella, che prevede una spesa complessiva di Euro 223.210,00, diversamente distinta in Euro 110.109,87 per lavori a base di gara ed Euro 113.110,13 per somme a disposizione.

Con la deliberazione in parola la Giunta comunale demandava al Segretario comunale di adottare gli interventi a tutti gli effetti il progetto esecutivo di cui al precedente paragrafo e di adottare tutti gli atti conseguenti.

Con determinazione n. 36 dd. 19.07.2021 il Segretario comunale approvava a tutti gli effetti il progetto esecutivo relativo all'intervento in parola, stabilendo di appaltare lavori ricorrendo alle disposizioni normative previste dall'art. 11 della L.P. 12 febbraio 2019, n. 1, prevedendo l'affidamento mediante procedura negoziata, previa consultazione di tre operatori economici.

La spesa complessiva per la realizzazione dei lavori in oggetto è finanziata come segue:

- contributo statale previsto per il miglioramento dell'efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile, concessi ai comuni per il periodo 2020/2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (legge di bilancio 2020), come modificata con decreto legge 104/2020 per Euro 100.000,00;
- contributo di cui all'art. 30 comma 14bis D.L. 34/2019 per Euro 81.300,81
- con fondi del Consorzio BIM Adige piano straordinario 2016/2017 per Euro 41.911,73.

A seguito di gara telematica esperita sul portale Mercurio risultava aggiudicataria la società Costruzioni Elettriche Battan Ivan S.r.l., con sede a Mezzolombardo, via Rupe n. 8/B, P.IVA 01741440224, per l'importo di Euro 101.985,11, di cui Euro 5.638,20 per oneri della sicurezza.

Il contratto è stato stipulato con atto pubblico rep. n. 281/2021 e prevede un corrispettivo per l'esecuzione dei lavori in oggetto di Euro 95.824,55, importo ottenuto deducendo il ribasso offerto ed accettato del 8,277% (derivante dalla somma del ribasso iniziale offerto, pari a 7,777%, e del miglioramento del prezzo di aggiudicazione, pari a 0,50%, ex art. 103 del D.Lgs. 50/2016) sull'importo dei lavori a base di gara di Euro 104.471,67, cui sono stati aggiunti gli oneri della sicurezza, pari ad Euro 5.638,20.

La consegna dei lavori è avvenuta in data 12.08.2021.

La durata dell'appalto era prevista in 90 giorni naturali consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna.

I lavori sono stati sospesi e ripresi per complessivi giorni 370 di sospensione con i seguenti verbali allegati agli atti:

- verbale di sospensione n. 1 del 16 agosto 2021;
- verbale di ripresa n. 1 del 07 aprile 2022;
- verbale di sospensione n. 2 del 10 giugno 2022;
- verbale di ripresa n. 2 del 28 giugno 2022;
- verbale di sospensione n. 3 del 13 luglio 2022;
- verbale di ripresa n. 3 del 08 novembre 2022.

I lavori sono stati conclusi il giorno 12.11.2022.

Con determinazione n. 6 dd. 15.03.2022 è stato disposto di autorizzare l'impresa Costruzioni Elettriche Battan Ivan S.r.l. per l'affidamento in subappalto all'impresa Edilvalorzi S.r.l., con sede a Rumo (TN), in frazione Mione n. 43, P.IVA 01422190221 delle seguenti lavorazioni: lavori di scavo e posa dei plinti, conferimento di materiali inerti riutilizzabili, manufatti, ripristini ed opere edili varie, per un importo complessivo di Euro 50.660,45, di cui Euro 47.660,45 per lavori ed Euro 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

In fase di esecuzione dei lavori sono stati convenuti complessivamente n. 8 nuovi prezzi con verbale n. 8 dd. 03.10.2022.

Con determinazione segretariale n. 5 dd. 01.02.2023 sono stati approvati:

1. la contabilità finale dei lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione lungo la s.s. 421 in loc. Matte' e lungo via del Tomas nel Comune di Cavedago, redatta dal Direttore dei lavori, ing. Stefano Bazzanella, consegnata in data 13.01.2023, prot. n. 131;
2. il certificato di regolare esecuzione consegnato in data 23.01.2023, prot. n. 240, emesso dal Direttore dei lavori, dal quale si evince che:
 - il conto finale dei lavori ammonta a netti Euro 101.417,46;
 - non sono stati emessi certificati di pagamento;
 - residua a favore dell'appaltatore Costruzioni Elettriche Battan Ivan S.r.l. l'importo a credito pari ad Euro 53.291,29;
 - residua a favore del subappaltatore Edilvalorzi S.r.l. l'importo a credito pari ad Euro 48.126,17;
 - i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
 - durante l'esecuzione dei lavori non occorsero occupazioni permanenti o temporanee di suoli o comunque di proprietà di terzi, né furono stati arrecati danni di sorta;
 - l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza apporre riserve;
 - l'impresa ha firmato il conto finale senza apporre riserve;
 - l'impresa ha sottoscritto il certificato di regolare esecuzione senza apporre riserve;
 - l'avviso di cui all'art. 161 del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. e ss.mm. (avviso ai creditori) è stato pubblicato all'Albo del Comune di Cavedago dal 30.11.2022 al 20.12.2022. Entro il periodo di pubblicazione è pervenuta la segnalazione di un privato che ha lamentato danni alla porta di accesso alla propria abitazione. La ditta appaltatrice ha provveduto a ristorare i danni;
 - non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei propri crediti, né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in oggetto.

Con determinazione giuntale n. 17 dd. 13.02.2023 è stata approvata la variante al quadro economico n. 1/2023, in base alla quale il quadro economico è stato così rideterminato:

VOCE	IMPORTO
A. IMPORTO DEI LAVORI COMPRENSIVO DEGLI ONERI DI SICUREZZA	101.417,46
B.1 ACQUISTO CORPI ILLUMINANTI	46.552,50
B.2 ASFALTATURA STRADA STATALE	27.820,39
B.3 COPERTURA E SPOSTAMENTO QUADRI ELETTRICI	-
B.4 SPESE TECNICHE: PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI,	24.459,52

CONTABILITA', PERIZIA DI VARIANTE	
B.5 I.V.A. 10% su A+B.1+B.2	17.579,04
B.6 I.V.A. 22% su B.3+B.4	5.381,09
B.7 IMPREVISTI (IVA COMPRESA) E ARROTONDAMENTI	
B.8 RIBASSO D'ASTA	
B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	121.792,54
TOTALE A + B	223.210,00

PREMESSO e rilevato quanto sopra

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTA la determinazione segretariale n. 5 dd. 01.02.2023 con la quale sono stati approvati la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione lungo la S.S. 421 in loc. Matte' e lungo via del Tomas nel Comune di Cavedago;

VISTO il quadro riepilogativo complessivo della spesa sostenuta, che costituisce allegato A) parte integrante e sostanziale alla presente determinazione, dal quale risulta che per la realizzazione dell'opera sono state spese somme per Euro 223.146,68 di cui Euro 101.417,46 per lavori ed Euro 121.729,22 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTO il Bilancio di previsione 2023-2025 approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 dd. 27.03.2023, immediatamente eseguibile;

VISTA la delibera della Giunta comunale n. 19 dd. 19.04.2022 che approva l'atto di indirizzo per la gestione dell'esercizio finanziario 2022 autorizzato per la gestione provvisoria per l'esercizio finanziario 2023 con deliberazione della Giunta Comunale n.01 del 02.01.2023;

D E T E R M I N A

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il quadro riepilogativo della spesa dei Lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione lungo la s.s. 421 in loc. Matte' e lungo via del Tomas nel Comune di Cavedago, secondo le risultanze di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale della presente determinazione, dal quale risulta una spesa complessiva sostenuta ammontante ad Euro 223.146,68 di cui Euro 101.417,46 per lavori ed Euro 121.729,22 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
2. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile;

3. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente determinazione sono ammessi:
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

IL RESPONSABILE del SERVIZIO SEGRETERIA
Dott. Rizzi Michele

Visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria
(art. 187 L.R. 2/2018)
Data: 27.04.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lisa Villotti