



COMUNE DI CAVEDAGO
PROVINCIA DI TRENTO

UFFICIO: SERVIZIO SEGRETERIA

DETERMINAZIONE N. 05

DATA:01.02.2023



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

**OGGETTO: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE LUNGO LA S.S. 421 IN LOC. MATTE' E LUNGO VIA DEL TOMAS NEL
COMUNE DI CAVEDAGO – APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE
CUP D69J21006330005 – CIG 883974652A**

*Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - Missione 2, Componente 4,
Investimento 2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza
energetica dei Comuni"*

OGGETTO: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE LUNGO LA S.S. 421 IN LOC. MATTE' E LUNGO VIA DEL TOMAS NEL COMUNE DI CAVEDAGO – APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
CUP D69J21006330005 – CIG 883974652°

Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni"

PREMESSO E RILEVATO CHE:

con deliberazione n. 56 di data 21.06.2021 la Giunta comunale ha disposto di approvare, in linea tecnica il progetto esecutivo inerente i lavori di adeguamento ed efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica delle località Matté e Tomas, nella consistenza della documentazione tecnico progettuale depositata agli atti, a firma dell'ing. Stefano Bazzanella, che prevede una spesa complessiva di Euro 223.210,00, diversamente distinta in Euro 110.109,87 per lavori a base di gara ed Euro 113.110,13 per somme a disposizione.

Con la deliberazione in parola la Giunta comunale demandava al Segretario comunale di adottare gli interventi a tutti gli effetti il progetto esecutivo di cui al precedente paragrafo e di adottare tutti gli atti conseguenti.

Con determinazione n. 36 dd. 19.07.2021 il Segretario comunale approvava a tutti gli effetti il progetto esecutivo relativo all'intervento in parola, stabilendo di appaltare lavori ricorrendo alle disposizioni normative previste dall'art. 11 della L.P. 12 febbraio 2019, n. 1, prevedendo l'affidamento mediante procedura negoziata, previa consultazione di tre operatori economici.

La spesa complessiva per la realizzazione dei lavori in oggetto è finanziata come segue:

- contributo statale previsto per il miglioramento dell'efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile, concessi ai comuni per il periodo 2020/2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (legge di bilancio 2020), come modificata con decreto legge 104/2020 per Euro 100.000,00;
- contributo di cui all'art. 30 comma 14bis D.L. 34/2019 per Euro 81.300,81
- con fondi del Consorzio BIM Adige piano straordinario 2016/2017 per Euro 41.911,73.

A seguito di gara telematica esperita sul portale Mercurio risultava aggiudicataria la società Costruzioni Elettriche Battan Ivan S.r.l., con sede a Mezzolombardo, via Rupe n. 8/B, P.IVA 01741440224, per l'importo di Euro 101.985,11, di cui Euro 5.638,20 per oneri della sicurezza.

Il contratto è stato stipulato con atto pubblico rep. n. 281/2021 e prevede un corrispettivo per l'esecuzione dei lavori in oggetto di Euro 95.824,55, importo ottenuto deducendo il ribasso offerto ed accettato del 8,277% (derivante dalla somma del ribasso iniziale offerto, pari a 7,777%, e del miglioramento del prezzo di aggiudicazione, pari a 0,50%, ex art. 103 del D.Lgs. 50/2016) sull'importo dei lavori a base di gara di Euro 104.471,67, cui sono stati aggiunti gli oneri della sicurezza, pari ad Euro 5.638,20.

La consegna dei lavori è avvenuta in data 12.08.2021.

La durata dell'appalto era prevista in 90 giorni naturali consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna.

I lavori sono stati sospesi e ripresi per complessivi giorni 370 di sospensione con i seguenti verbali allegati agli atti:

- verbale di sospensione n. 1 del 16 agosto 2021;
- verbale di ripresa n. 1 del 07 aprile 2022;
- verbale di sospensione n. 2 del 10 giugno 2022;
- verbale di ripresa n. 2 del 28 giugno 2022;
- verbale di sospensione n. 3 del 13 luglio 2022;
- verbale di ripresa n. 3 del 08 novembre 2022.

I lavori sono stati conclusi il giorno 12.11.2022.

Con determinazione n. 6 dd. 15.03.2022 è stato disposto di autorizzare l'impresa Costruzioni Elettriche Battan Ivan S.r.l. per l'affidamento in subappalto all'impresa Edilvalorzi S.r.l., con sede a Rumo (TN), in frazione Mione n. 43, P.IVA 01422190221 delle seguenti lavorazioni: lavori di scavo e posa dei plinti, conferimento di materiali inerti riutilizzabili, manufatti, ripristini ed opere edili varie, per un importo complessivo di Euro 50.660,45, di cui Euro 47.660,45 per lavori ed Euro 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

In fase di esecuzione dei lavori sono stati convenuti complessivamente n. 8 nuovi prezzi con verbale n. 8 dd. 03.10.2022.

Con certificato di regolare esecuzione dei lavori acclarato al protocollo comunale n. 240 dd. 23.01.2023 il Direttore dei lavori ing. Stefano Bazzanella ha attestato che:

- il conto finale dei lavori ammonta a netti Euro 101.417,46;
- non sono stati emessi certificati di pagamento;
- residua a favore dell'appaltatore Costruzioni Elettriche Battan Ivan S.r.l. l'importo a credito pari ad Euro 53.291,29;
- residua a favore del subappaltatore Edilvalorzi S.r.l. l'importo a credito pari ad Euro 48.126,174;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- durante l'esecuzione dei lavori non occorsero occupazioni permanenti o temporanee di suoli o comunque di proprietà di terzi, né furono stati arrecati danni di sorta;
- l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza apporre riserve;
- l'impresa ha firmato il conto finale senza apporre riserve;
- l'impresa ha sottoscritto il certificato di regolare esecuzione senza apporre riserve;
- l'avviso di cui all'art. 161 del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. e ss.mm. (avviso ai creditori) è stato pubblicato all'Albo del Comune di Cavedago dal 30.11.2022 al 20.12.2022. Entro il periodo di pubblicazione è pervenuta la segnalazione di un privato che ha lamentato danni alla porta di accesso alla propria abitazione. La ditta appaltatrice ha provveduto a ristorare i danni ed il privato si è ritenuto soddisfatto, come comunicato con nota prot. n. 4050 dd. 23.12.2022;
- non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei propri crediti, né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in oggetto.

Agli atti risulta essere stata acquisita in data 14.12.2022, prot. n. 3928, la dichiarazione attestante l'integrale pagamento dei subcontraenti da parte della ditta appaltatrice, ai sensi di quanto previsto all'art. 3, comma 7 del D.P.P. 28.02.2017, n. 7-60/Leg. e ss.mm.

L'impresa appaltatrice ha inoltre rilasciato in data 14.12.2022, prot. n. 3928, la dichiarazione in merito ad eventuali sovvenzioni pubbliche per Covid-19, secondo quanto stabilito alla lettera v) dell'allegato alla delibera di Giunta provinciale n. 726/2020.

L'Impresa Costruzioni Elettriche Battan Ivan S.r.l. ha prodotto la dichiarazione di correttezza retributiva, ed in data 16.12.2022, nota prot. n. 3963, l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti ha comunicato l'esito positivo della verifica.

Agli atti risulta essere stata acquisita in data 14.12.2022, prot. n. 3928, la dichiarazione attestante l'integrale pagamento dei subcontraenti da parte della ditta appaltatrice, ai sensi di quanto previsto all'art. 3, comma 7 del D.P.P. 28.02.2017, n. 7-60/Leg. e ss.mm.

L'impresa appaltatrice ha inoltre rilasciato in data 14.12.2022, prot. n. 3928, la dichiarazione in merito ad eventuali sovvenzioni pubbliche per Covid-19, secondo quanto stabilito alla lettera v) dell'allegato alla delibera di Giunta provinciale n. 726/2020.

L'Impresa subappaltatrice Edilvalorzi S.r.l. ha prodotto la dichiarazione di correttezza retributiva, ed in data 31.01.2023, nota prot. n. 328, l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti ha comunicato l'esito positivo della verifica.

PREMESSO e rilevato quanto sopra;

IL SEGRETARIO COMUNALE

RILEVATO che con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2023, sottoscritto in data 28 novembre 2022, la Provincia di Trento ed il Consiglio delle Autonomie Locali hanno condiviso l'opportunità di uniformare il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 dei comuni con quello stabilito dalla normativa nazionale attualmente fissato al 31.03.2023, autorizzando l'esercizio provvisorio del bilancio fino alla medesima data;

VISTO il Bilancio di previsione 2022-2024 approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 dd. 10.03.2022, immediatamente eseguibile;

ACCERTATA la propria competenza in merito all'adozione del presente atto e richiamato in proposito il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) approvato, ai soli fini contabili per gli esercizi finanziari 2022-2024, con deliberazione di Giunta comunale n. 28 dd. 16.03.2022, immediatamente eseguibile;

VISTO il certificato di regolare esecuzione di data emesso dal Direttore dei lavori e sottoscritto dall'impresa appaltatrice nella medesima data, senza apporre riserve;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di approvare la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione, disponendo contestualmente la liquidazione all'impresa appaltatrice dell'importo a saldo dei lavori pari ad Euro 52.950,46 oltre IVA di legge;

VISTI gli atti di contabilità finale consegnati dal Direttore dei Lavori, ing. Stefano Bazzanella, in data 13.01.2023, prot. n. 131;

DATO ATTO che il presente atto verrà pubblicato nell'apposita sezione trasparenza del sito web, ai sensi della normativa in vigore (D.Lgs. 14.3.2013, n. 33 e L.R. 29.10.2014, n. 10);

VISTA la Legge Provinciale n. 26 del 10.09.1993 e ss.mm. e il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 9-84/Leg. dd. 11.05.2012;

VISTA la Legge Provinciale n. 2 del 09.03.2016 e ss.mm.;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Province Autonome e degli Enti Locali;

VISTA la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

D E T E R M I N A

1. di approvare la contabilità finale dei lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione lungo la s.s. 421 in loc. Matte' e lungo via del Tomas nel Comune di Cavedago, redatta dal Direttore dei lavori, ing. Stefano Bazzanella, consegnata in data 13.01.2023, prot. n. 131;
2. di approvare contestualmente il certificato di regolare esecuzione consegnato in data 23.01.2023, prot. n. 240, emesso dal Direttore dei lavori, dal quale si evince che:
 - il conto finale dei lavori ammonta a netti Euro 101.417,46;
 - non sono stati emessi certificati di pagamento;
 - residua a favore dell'appaltatore Costruzioni Elettriche Battan Ivan S.r.l. l'importo a credito pari ad Euro 53.291,29;
 - residua a favore del subappaltatore Edilvalorzi S.r.l. l'importo a credito pari ad Euro 48.126,17;
 - i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
 - durante l'esecuzione dei lavori non occorsero occupazioni permanenti o temporanee di suoli o comunque di proprietà di terzi, né furono stati arrecati danni di sorta;
 - l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza apporre riserve;
 - l'impresa ha firmato il conto finale senza apporre riserve;
 - l'impresa ha sottoscritto il certificato di regolare esecuzione senza apporre riserve;
 - l'avviso di cui all'art. 161 del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. e ss.mm. (avviso ai creditori) è stato pubblicato all'Albo del Comune di Cavedago dal 30.11.2022 al 20.12.2022. Entro il periodo di pubblicazione è pervenuta la segnalazione di un privato che ha lamentato danni alla porta di accesso alla propria abitazione. La ditta appaltatrice ha provveduto a ristorare i danni;
 - non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei propri crediti, né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in oggetto.

3. di liquidare, sulla base della contabilità finale, alla società Costruzioni Elettriche Battan Ivan S.r.l., con sede a Mezzolombardo, via Rupe n. 8/B, P.IVA 01741440224, l'importo a saldo dei lavori pari ad Euro 53.291,29 oltre I.V.A. di legge;
4. di liquidare, sulla base della contabilità finale, alla società Edilvalorzi S.r.l., con sede a Rumo (TN), in frazione Mione n. 43, P.IVA 01422190221, l'importo a saldo dei lavori pari ad Euro 48.126,17;
5. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile;
6. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente determinazione sono ammessi:
 - reclamo al Segretario generale da presentarsi entro 30 giorni decorrenti dalla data in cui il ricorrente abbia avuto conoscenza del contenuto dell'atto ai sensi dell'art. 25 del Regolamento di organizzazione vigente;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;

IL RESPONSABILE del SERVIZIO SEGRETERIA

Dott. Rizzi Michele

Visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria
(art.19 DPGR 28.05.1999 n.4/L)
Data: 01.02.2023

Il responsabile del Servizio Finanziario
Lisa Villotti