



COMUNE DI CAVEDAGO

PROVINCIA DI TRENTO

UFFICIO: SERVIZIO SEGRETERIA

DETERMINAZIONE N. 08

DATA: 13.03.2023

OGGETTO: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE LUNGO LA S.S. 421 IN LOC. MATTE' E LUNGO VIA DEL TOMAS NEL COMUNE DI CAVEDAGO

Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni"

Approvazione perizia e contestuale affidamento dei lavori di asfaltatura della strada statale alla società Beton Asfalti S.r.l. ai sensi dell'art. 52, comma 9, della Legge provinciale 10.09.1993, n. 26.

CUP D69J21006330005

CIG 970969127E



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

OGGETTO: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE LUNGO LA S.S. 421 IN LOC. MATTE' E LUNGO VIA DEL TOMAS NEL COMUNE DI CAVEDAGO

Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni"

Approvazione perizia e contestuale affidamento dei lavori alla società Beton Asfalti S.r.l. ai sensi dell'art. 52, comma 9, della Legge provinciale 10.09.1993, n. 26.

CUP D69J21006330005

CIG 970969127E

PREMESSO E RILEVATO CHE

con deliberazione n. 56 di data 21.06.2021 la Giunta comunale ha disposto di approvare, in linea tecnica il progetto esecutivo inerente i lavori di adeguamento ed efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica delle località Matté e Tomas, nella consistenza della documentazione tecnico progettuale depositata agli atti, a firma dell'ing. Stefano Bazzanella, che prevede una spesa complessiva di Euro 223.210,00, diversamente distinta in Euro 110.109,87 per lavori a base di gara ed Euro 113.110,13 per somme a disposizione.

Con la deliberazione in parola la Giunta comunale demandava al Segretario comunale di adottare gli interventi a tutti gli effetti il progetto esecutivo di cui al precedente paragrafo e di adottare tutti gli atti conseguenti.

Con determinazione n. 36 dd. 19.07.2021 il Segretario comunale approvava a tutti gli effetti il progetto esecutivo relativo all'intervento in parola, stabilendo di appaltare lavori ricorrendo alle disposizioni normative previste dall'art. 11 della L.P. 12 febbraio 2019, n. 1, prevedendo l'affidamento mediante procedura negoziata, previa consultazione di tre operatori economici.

La spesa complessiva per la realizzazione dei lavori in oggetto è finanziata come segue:

- contributo statale previsto per il miglioramento dell'efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile, concessi ai comuni per il periodo 2020/2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (legge di bilancio 2020), come modificata con decreto legge 104/2020 per Euro 100.000,00;
- contributo di cui all'art. 30 comma 14bis D.L. 34/2019 per Euro 81.300,81
- con fondi del Consorzio BIM Adige piano straordinario 2016/2017 per Euro 41.911,73.

A seguito di gara telematica esperita sul portale Mercurio risultava aggiudicataria la società Costruzioni Elettriche Battan Ivan S.r.l., con sede a Mezzolombardo, via Rupe n. 8/B, P.IVA 01741440224, per l'importo di Euro 101.985,11, di cui Euro 5.638,20 per oneri della sicurezza.

Il contratto è stato stipulato con atto pubblico rep. n. 281/2021 e prevede un corrispettivo per l'esecuzione dei lavori in oggetto di Euro 95.824,55, importo ottenuto deducendo il ribasso offerto ed accettato del 8,277% (derivante dalla somma del ribasso iniziale offerto, pari a 7,777%, e del miglioramento del prezzo di aggiudicazione, pari a 0,50%, ex art. 103 del D.Lgs. 50/2016) sull'importo dei lavori a base di gara di Euro 104.471,67, cui sono stati aggiunti gli oneri della sicurezza, pari ad Euro 5.638,20.

La consegna dei lavori è avvenuta in data 12.08.2021.

La durata dell'appalto era prevista in 90 giorni naturali consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna.

I lavori sono stati sospesi e ripresi per complessivi giorni 370 di sospensione con i seguenti verbali allegati agli atti:

- verbale di sospensione n. 1 del 16 agosto 2021;
- verbale di ripresa n. 1 del 07 aprile 2022;
- verbale di sospensione n. 2 del 10 giugno 2022;
- verbale di ripresa n. 2 del 28 giugno 2022;
- verbale di sospensione n. 3 del 13 luglio 2022;
- verbale di ripresa n. 3 del 08 novembre 2022.

I lavori sono stati conclusi il giorno 12.11.2022.

Con determinazione n. 6 dd. 15.03.2022 è stato disposto di autorizzare l'impresa Costruzioni Elettriche Battan Ivan S.r.l. per l'affidamento in subappalto all'impresa Edilvalorzi S.r.l., con sede a Rumo (TN), in frazione Mione n. 43, P.IVA 01422190221 delle seguenti lavorazioni: lavori di scavo e posa dei plinti, conferimento di materiali inerti riutilizzabili, manufatti, ripristini ed opere edili varie, per un importo complessivo di Euro 50.660,45, di cui Euro 47.660,45 per lavori ed Euro 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

In fase di esecuzione dei lavori sono stati convenuti complessivamente n. 8 nuovi prezzi con verbale n. 8 dd. 03.10.2022.

Con determinazione segretariale n. 5 dd. 01.02.2023 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Con deliberazione giuntale n. 17 dd. 13.02.2023 è stata approvata la variante al quadro economico n. 1/2023, redatta dal progettista ing. Stefano Bazzanella.

Il quadro economico di progetto è ora definito come riportato nella seguente tabella:

QUADRO ECONOMICO	VARIANTE N. 1
A. IMPORTO DEI LAVORI COMPRENSIVO DEGLI ONERI DI SICUREZZA	101.417,46
B.1 ACQUISTO CORPI ILLUMINANTI	46.552,50
B.2 ASFALTATURA STRADA STATALE	27.820,39
B.3 COPERTURA E SPOSTAMENTO QUADRI ELETTRICI	-
B.4 SPESE TECNICHE: PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', PERIZIA DI VARIANTE	24.459,52
B.5 I.V.A. 10% su A+B.1+B.2	17.579,04
B.6 I.V.A. 22% su B.3+B.4	5.381,09
B.7 IMPREVISTI (IVA COMPRESA) E ARROTONDAMENTI	
B.8 RIBASSO D'ASTA	
B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	121.792,54
TOTALE A + B	223.210,00

Tra le somme a disposizione dell'Amministrazione è prevista la voce B.2 "Asfaltatura strada statale.

Il Servizio Tecnico Comunale ha redatto la perizia riguardante i lavori di asfaltatura in parola, consistente nel computo metrico estimativo dei lavori da realizzare, acclarante un importo di lavori di Euro 29.596,51 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 1.109,44, per complessivi Euro 30.705,95.

Per gli interventi di perizia non è stata prevista la nomina del Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, nè quindi la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento, ai sensi dell'art. 90 comma 3 del D.Lgs. 81 del 09.04.2008 e ss.mm., in quanto i lavori saranno realizzati da una sola impresa e non saranno ammessi subappalti, sia per ragioni di sicurezza che di celerità nell'esecuzione.

I lavori di asfaltatura in parola rientrano tra quelli che è possibile eseguire in economia, disciplinati dall'articolo 52 della L.P. n. 26/1993 essendo l'importo degli stessi contenuto entro il limite di Euro 500.000,00, soglia massima prevista dalla richiamata normativa per l'esecuzione dei lavori con tale sistema.

Sussistono le condizioni per l'affidamento a trattativa diretta a sensi dell'art. 3, comma 01 della L.P. 2 del 23.03.2020 e ss.mm. "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e altre disposizioni". Detto articolo consente (fino al termine del 30.06.2023 indicato all'art. 8 comma 2 ter della L.P. 2/2020 e ss.mm.), di procedere in affidamento diretto di lavori fino alla soglia di euro 150.000,00.=, stabilita all'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120 dd. 11.09.2020.

Non dovendo effettuare alcun confronto concorrenziale, non è richiesta l'attivazione di una procedura telematica di negoziazione.

I lavori vengono aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.P. 2/2020.

Al fine dell'affidamento si è ritenuto di effettuare preliminarmente un sondaggio informale interpellando la ditta Beton Asfalti S.r.l. con sede a Cis (TN), Zona Industriale, C.F. e P.IVA 01265960227.

Nella scelta della ditta interpellata è stato rispettato il principio di rotazione previsto dall'art. 19 ter della L.P. n. 2/2016 e ss.mm.; nella fattispecie trova applicazione quanto stabilito dall'art. 54, comma 5 bis, lett. c) del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg, e ss.mm..

La Ditta risulta iscritta nell'elenco telematico aperto di operatori economici per l'affidamento di lavori, istituito ai sensi dell'art. 19 L.P. 2/2016 e la medesima è in possesso di adeguata idoneità all'esecuzione dei lavori (iscrizione C.C.I.A.A. nel settore d'attività relativo ai lavori da realizzare).

La Ditta Beton Asfalti S.r.l. con sede a Cis (TN), Zona Industriale, C.F. e P.IVA 01265960227 ha fatto pervenire la propria migliore offerta per l'esecuzione dei lavori in oggetto con nota prot. n. 753 dd. 13.03.2023, acclarante un corrispettivo richiesto di Euro 27.746,30, di cui Euro 26.636,86 per lavori ed Euro 1.109,44 per oneri di sicurezza, quindi con un ribasso proposto del 10% sull'importo a base d'appalto.

La verifica dei requisiti autocertificati dalla ditta in sede di iscrizione all'elenco telematico aperto viene effettuata dalla Struttura provinciale competente per la gestione dell'elenco, con le modalità stabilite dall'art. 5 della L.P. 2/2020 e dalla circolare PAT/RFP326-0363637 di data 19.05.2021.

Per l'affidamento dei lavori non è prevista la presentazione della garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 31, comma 2 della L.P. n. 2/2016.

CIO' PREMESSO E RILEVATO

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTA la perizia di data 09.03.2023 riguardante i lavori di asfaltatura ricompresi nelle somme a disposizione dell'Amministrazione del progetto dei lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione lungo la s.s. 421 in loc. Matte' e lungo via del Tomas nel Comune di Cavedago;

RILEVATO che con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2023, sottoscritto in data 28 novembre 2022, la Provincia di Trento ed il Consiglio delle Autonomie Locali hanno condiviso l'opportunità di uniformare il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 dei comuni con quello stabilito dalla normativa nazionale attualmente fissato al 30.04.2023, autorizzando l'esercizio provvisorio del bilancio fino alla medesima data;

VISTA la deliberazione giuntale n. 1 dd. 02.01.2023 con la quale è stato autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio;

VISTA la deliberazione consiliare n. 8 dd. 11.04.2022, immediatamente eseguibile, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione finanziario ed il D.U.P., per gli esercizi 2022-2024;

VISTA la deliberazione giuntale n. 19 dd. 19.04.2022 con la quale è stato approvato atto di indirizzo per la gestione del bilancio esercizio finanziario 2022 (art. 12 regolamento comunale di contabilità);

VISTO lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.15 di data 10.04.1995 e s.m.;

D E T E R M I N A

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la perizia riguardante i lavori di asfaltatura ricompresi nelle somme a disposizione dell'Amministrazione del progetto dei lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione lungo la s.s. 421 in loc. Matte' e lungo via del Tomas nel Comune di Cavedago, consistente nel computo metrico estimativo dei lavori da realizzare, acclarante un importo di lavori di Euro 29.596,51 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 1.109,44.
2. di disporre l'esecuzione dei lavori in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 52 della L.P. 26/93 e ss.mm.;
3. di affidare i lavori di perizia, a seguito di sondaggio informale, alla ditta Beton Asfalti S.r.l. con sede a Cis (TN), Zona Industriale, C.F. e P.IVA 01265960227, con applicazione del ribasso del 10% sull'importo degli stessi (esclusi oneri della sicurezza e spese in economia), come da offerta di data 13.03.2023, prot. n. 753, per Euro 27.746,30, di cui Euro 26.636,86 per lavori ed Euro 1.109,44 per oneri di sicurezza, oltre IVA 10%;
4. di dare atto che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento, per complessivi Euro 30.520,93 è già impegnata al capitolo 3695.

5. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile;
6. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente determinazione sono ammessi:
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104.

IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA

Rizzi dott. Michele

Visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria. (art. 187 L.R. n.02/2018)
Data: 13.02.2023

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Lisa Villotti